

Załącznik do formularza ofertowego – Harmonogram rzeczowo-finansowy

L.p.	Rodzaj prac	Jednostka miary	Ilość, liczba	Koszt wykonania prac brutto [PLN]		
				termin ukończenia prac i wystawienia faktury		Łączny koszt brutto [PLN]
				III kwartał 2020	IV kwartał 2020	
3	Prace zasadnicze - Budynek kościoła					
3.1	Modernizacja przegrody Strop: wełna mineralna o gr. 9 cm, $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$.	m2	327,6500			
3.2	Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne wymiana okien zewnętrznych - wymiana okien na nowe o wsp. $U=1,4 \text{ W/(m}^2\text{*K)}$	m2	100,0000			
3.3	Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne wymiana drzwi na nowe o wsp. $1,3 \text{ W/m}^2\text{*K}$	m2	14,0000			
3.4	Modernizacja instalacji grzewczej - zakup i montaż pompy ciepła o mocy 37 kW przy temperaturze projektowej -20°C , wykonanie ogrzewania niskotemperaturowego; System Zarządzania Energia	szt	1,0000			
3.5	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 18,24 kWp	szt	1,0000			
4	Prace zasadnicze - Budynek plebanii					
4.1	Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie: docieplenie podłogi na gruncie; Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA gr. 10 cm. $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$	m2	131,4400			
4.2	Modernizacja przegrody Dach: docieplenie dachu wełną mineralną o gr. 21 cm, $\lambda=0,035 \text{ W/mK}$	m2	187,0000			
4.3	Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne wymiana okien na nowe w sp. $0,9 \text{ W/m}^2\text{*K}$	m2	40,1200			
4.4	Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne wymiana drzwi na nowe o wsp. $1,3 \text{ W/m}^2\text{*K}$	m2	8,0000			
4.5	Modernizacja instalacji grzewczej - zakup i montaż pompy ciepła c.o. i c.w.u. o mocy 18,9 kW przy temperaturze projektowej -20°C , wykonanie ogrzewania płaszczyznowego o pow 180 m2, wraz z Systemem Zarządzania Energia	szt	1,0000			
4.6	Instalacja fotowoltaiczna o mocy 22,8 kW	szt	1,0000			
5	Roboty towarzyszące					
5.1	Przystosowanie pomieszczeń dla modernizacji kotłowni - dwie lokalizacje	szt	2,0000			
5.2	Zabezpieczenie placu budowy oraz doprowadzenie go do stanu użytkowania po zakończeniu robót budowlanych	szt	2,0000			
5.3	Zabezpieczenie budynku przed zasiedleniem przez ptaki i nietoperze	szt	2,0000			
5.4	Kompensacja utraconych miejsc gniazdowania ptaków i ukrycia nietoperzy	szt	2,0000			
6	Odbiór przedsięwzięcia					
6.1	Wykonanie audytu energetycznego ex-post, w tym niezbędne badania i ocena uzyskanych efektów	szt	2,0000			
RAZEM - koszt całkowity						